

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

2016

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO
DOMICILIO COMPLETO CARRETERA TIERRA BLANCA-LORETO KM 22
LORETO, ZACATECAS. C.P. 98300

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO 15 7 2016
DÍA MES AÑO

FECHA 31 3 2017
DÍA MES AÑO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOES 2015	UNIDAD ACADÉMICA TIPO II CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN PLANTA BAJA NUEVE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS; EN PLANTA ALTA ÁREA ADMINISTRATIVA, CINCO AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ 13,498,983.47	100%	\$ 13,498,983.47	752	895	100%	
PROEXOES 2015	UNIDAD ACADÉMICA TIPO II (obra exterior)				\$ 808,286.74	100%	\$ 808,286.74	752	895	100%	
PROEXOES 2015	SUPERVISIÓN DE LA OBRA				\$ 210,000.00	100%	\$ 210,000.00	752	895	100%	
PROEXOES 2015	LICITACIÓN PÚBLICA				\$ 7,076.00	100%	\$ 7,076.00	752	895	100%	
PROEXOES 2015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES				\$ 301,328.59	100%	\$ 301,328.59	752	895	100%	
PROEXOES 2015	ALUMBRADO Y PROTECCIONES				\$ 174,325.20	100%	\$ 174,325.20	752	895	100%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MIRIAM GONZÁLEZ CASTILLO
CARGO: JEFA DE RECURSOS FEDERALES, COMPRAS E INVENTARIOS
CORREO ELECTRONICO: compras2016@gmail.com
TEL 10 DÍGITOS: 499-96-2-51-51/52/53

FIRMA

M. E. Patricia del Carmen Barnal Larralde

M.E. PATRICIA DEL CARMEN BARNAL LARRALDE

NOMBRE:

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO
Sello Oficial
Director General

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)