

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DEL REPORTE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DOMICILIO COMPLETO

CARRETERA TIERRA BLANCA-LORETO KM 22
LORETO, ZACATECAS. C.P. 98500

FECHA DE INICIO 20 3 2017
DÍA MES AÑO

FECHA 31 3 2017
DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FECHA DE TERMINACIÓN 30 3 2017
DÍA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOS 2015	UNIDAD ACADÉMICA TIPO II <u>ALUMBRADO Y PROTECCIONES</u>	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ 174,325.20	100%	\$ 174,325.20	752	895	100%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MIRIAM GONZÁLEZ CASTILLO

CARGO: JEFA DE RECURSOS FEDERALES, COMPRAS E INVENTARIOS

CORREO ELECTRONICO: compras2016@gmail.com

TEL 10 DIGITOS: 499-56-2-51-51/52/53

FIRMA

M. G. González

NOMBRE:

M.E. PATRICIA DEL CARMEN BARNAL LARRALDE

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO


FIRMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LORETO
SELO OFICIAL
Dirección General

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: <u>SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y PROTECCIONES EN MODULOS A Y B, TECNOLÓGICO DE LORETO, ZACATECAS</u>	Empresa: I.C. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	•No. Contrato: <u>ITSL/03/20177</u>
		FECHA: MARZO 2017



1.- LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUENTE Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, LIMPIEZAS.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y PROTECCIONES EN MODULOS A Y B, TECNOLOGICO DE LORETO, ZACATECAS

Empresa: I.C. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ

•No. Contrato: ITSL/03/20177

FECHA: MARZO 2017



2.- EXCAVACION A MANO DE 0 A 2.0 DE PROFUNDIDAD INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: <u>SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y PROTECCIONES EN MODULOS A Y B, TECNOLOGICO DE LORETO, ZACATECAS</u>	Empresa: I.C. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	•No. Contrato: <u>ITSL/03/20177</u>
		FECHA: MARZO 2017




3.- RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON COMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.

C.

27

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: <u>SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y PROTECCIONES EN MODULOS A Y B, TECNOLOGICO DE LORETO, ZACATECAS</u>	Empresa: I.C. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	•No. Contrato: <u>ITSL/03/20177</u>
		FECHA: MARZO 2017



4.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO THW CALIBRE 8 NEGRO, CAJA CONDULAC. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y PROTECCIONES EN MODULOS A Y B, TECNOLOGICO DE LORETO, ZACATECAS

Empresa: I.C. JOSE ASUNCION
ORTIZ GAMEZ

•No. Contrato: ITSL/03/20177

FECHA: MARZO 2017



6.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS PARA POSTE CON 4 PIEZAS CON CUERDA, INCLUYE: COLADO, CIMBRA, CURADO, DESCIMBRA, TRABAJO TERMINADO


REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y PROTECCIONES EN MODULOS A Y B, TECNOLOGICO DE LORETO, ZACATECAS

Empresa: I.C. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ

•No. Contrato: ITSL/03/20177

FECHA: MARZO 2017



8.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA C/2 PERCHAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y PROTECCIONES EN MODULOS A Y B, TECNOLÓGICO DE LORETO, ZACATECAS

Empresa: I.C. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ

•No. Contrato: ITSL/03/20177

FECHA: MARZO 2017



9.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO PARA LUMINARIA PARA POSTE


REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y PROTECCIONES EN MODULOS A Y B, TECNOLOGICO DE LORETO, ZACATECAS

Empresa: I.C. JOSE ASUNCION
ORTIZ GAMEZ

•No. Contrato: ITSL/03/20177

FECHA: MARZO 2017



11.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCONTACTOR DE 30A 220V 2P 1T TORK

C.

m
a

PROTECCIONES A BASE DE HERRERIA SOLDADA EN EL ITS L



PROTECCIONES A BASE DE HERRERIA SOLDADA EN EL ITSL

