



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



## ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO  
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN GENERAL  
PROGRAMA: EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS  
CONTRATO: SIN NUMERO  
CONTRATISTA: C. JAIME ORTIZ MACÍAS

1.- LUGAR, HORA Y FECHA: EN LA CIUDAD LORETO, ZACATECAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2017 EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO. SE REUNIERON POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, EN CALIDAD DE ENTIDAD EJECUTORA; LA M.E. PATRICIA DEL CARMEN BERNAL LARRALDE, DIRECTORA GENERAL; EL LIC. AARÓN EDUARDO MONTIEL GAYTÁN, DIRECTOR DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN; EL ING. IGNACIO DOMÍNGUEZ SANTOS, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRATIVO; LA ING. MIRIAM GONZÁLEZ CASTILLO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FEDERALES COMPRAS E INVENTARIOS Y; EL ING. JESÚS RÍOS ORTIZ, SUPERVISOR DE OBRA; POR OTRA PARTE, EL C. JAIME ORTIZ MACÍAS, EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA Y EL ARQ. LUIS FERNANDO ROMÁN ORTIZ, SUPERINTENDENTE Y RESIDENTE DE LA CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- LOS PRINCIPALES TRABAJOS QUE SE REALIZARON CONSISTIERON BÁSICAMENTE EN DESARROLLAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA TIERRA BLANCA, LORETO, ZACATECA, REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- 1) CIMENTACIÓN
- 2) ESTRUCTURA
- 3) ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
- 4) AZOTEA
- 5) CANCELERÍA
- 6) INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA
- 7) INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
- 8) INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS.






## ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS


DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO  
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN GENERAL  
PROGRAMA: EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS  
CONTRATO: SIN NÚMERO  
CONTRATISTA: C. JAIME ORTIZ MACÍAS

3.-**DILIGENCIA:** SE LEVANTA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, RELACIONADA CON EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II, EN LA LOCALIDAD DE CARRETERA TIERRA BLANCA- LORETO KM. 22, MUNICIPIO DE LORETO, ZACATECAS. TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO SIN NÚMERO, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016, CUYO IMPORTE FUE DE: \$13'498,983.48 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

4.- LOS TRABAJOS SON ENTREGADOS POR EL C. JAIME ORTIZ MACÍAS, EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, UNA VEZ VERIFICADA LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS POR EL ING. JESÚS RÍOS ORTIZ. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRACTUALES, INICIÓ EL 11 DE JULIO DEL 2016 CON TÉRMINO AL 06 DE ENERO DEL 2017. POSTERIORMENTE, SE REALIZÓ UN CONVENIO ADICIONAL NÚM. CA-001 DE DIFERIMIENTO DE TIEMPO, DEL 06 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2017; DE IGUAL MANERA, SE CELEBRÓ UN SEGUNDO CONVENIO ADICIONAL NÚM. CA-002 QUE VA DEL 26 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2017. DERIVADO DE LO EXPUESTO, SE CONCLUYE QUE EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INICIÓ EL 11 DE JULIO DEL 2016 Y TERMINÓ EL 31 DE MARZO DE 2017.

CONVENIOS O CONTRATOS	NÚMEROS DE CONVENIOS O CONTRATOS	PERIODOS	
CONTRATO	SIN NÚMERO	DEL 11 DE JULIO DEL 2016	06 DE ENERO DEL 2017
CONVENIO DIFERIMIENTO	CA-001	DEL 06 DE ENERO. DEL 2017	AL 25 DE FEBRERO DEL 2017
CONVENIO ADICIONAL	CA 002	DEL 26 DE FEBRERO DEL 2017	AL 31 DE MARZO DE 2017





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO




## ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
LORETO  
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN GENERAL  
PROGRAMA: EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE  
LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS  
DESCENTRALIZADOS  
CONTRATO: SIN NUMERO  
CONTRATISTA: C. JAIME ORTIZ MACIAS

5.-ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIÓN	FECHA DE ESTIMACIÓN	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	IMPORTE DE ESTIMACIONES CON LETRA
ESTIMACIÓN 1	27/07/16 AL 24/09/16	955,829.49	NOVECIENTOS CINCUENTA CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 49/100 M.N.
ESTIMACIÓN 2	26/09/16 AL 26/10/16	588,353.78	QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.
ESTIMACIÓN 3	27/10/16 AL 14/11/16	559,710.50	QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 50/100 M.N.
ESTIMACIÓN 4	15/11/16 AL 28/11/16	308,066.00	TRESCIENTOS OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
ESTIMACIÓN 5	29/11/16 AL 15/12/16	530,349.40	QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.
ESTIMACIÓN 6	16/12/16 AL 21/12/16	734,410.36	SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 36/100 M.N.
ESTIMACIÓN 7	21/12/16 AL 16/01/17	449,404.29	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 29/100 M.N.
ESTIMACIÓN 8	16/01/17 AL 25/01/17	205,191.95	DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.
ESTIMACIÓN 9	25/01/17 AL 02/02/17	1,554,707.01	UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 01/100 M.N.
ESTIMACIÓN 10	02/02/17 AL 23/02/17	2,862,209.37	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 37/100 M.N.
ESTIMACIÓN 11	23/02/17 AL 02/03/17	1,977,833.60	UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.
ESTIMACIÓN 12	03/03/17 AL 15/03/17	957,593.59	NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.
ESTIMACIÓN 13	16/03/17 AL 28/03/17	1,815,324.14	UN MILLÓN OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N.
	TOTAL	13,498,983.47	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N.





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



## ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
LORETO  
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN GENERAL  
PROGRAMA: EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE  
LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS  
DESCENTRALIZADOS  
CONTRATO: SIN NUMERO  
CONTRATISTA: C. JAIME ORTIZ MACIAS

6.- EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL ARTÍCULO 166 DE SU REGLAMENTO Y DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA, UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO LOS RECIBE FÍSICAMENTE.

EL CONTRATISTA ENTREGA TAMBIÉN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA; RESERVÁNDOSE EL DERECHO, DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, RESPONDER POR LOS MAL EJECUTADOS Y COMPLETAR AQUELLOS NO RECIBIDOS.

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA ENTREGA EN ESTE ACTO LA GARANTÍA CONSISTENTE EN PÓLIZA DE FIANZA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA PÓLIZA DEL CONTRATO CUYO NÚMERO ES 2007948 POR UN MONTO DE \$ 1,349,898.34 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.), EXPEDIDA EN FECHA 11 DE JULIO DE 2016, POR LA AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

LA PRESENTE ACTA NO IMPLICA LA LIBERACIÓN ALGUNA DE RESPONSABILIDADES DERIVADAS O QUE SE PUDIERAN LLEGAR A DETERMINAR CON POSTERIORIDAD POR LAS AUTORIDADES INTERNAS O EXTERNAS CORRESPONDIENTES.

**CIERRE DEL ACTA.-** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO TENIENDO EL NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.





**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2016-2021

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



## ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
LORETO  
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN GENERAL  
PROGRAMA: EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE  
LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS  
DESCENTRALIZADOS  
CONTRATO: SIN NUMERO  
CONTRATISTA: C. JAIME ORTIZ MACIAS

### RECEPCIÓN DE OBRA FÍSICA

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE LORETO, ZAC

M.E. PATRICIA DEL CARMEN BERNAL LARRALDE

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN DEL ITS L

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITS L

LIC. AARÓN EDUARDO MONTIEL GAYTÁN


ING. IGNACIO DOMÍNGUEZ SANTOS

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FEDERALES, COMPRAS E INVENTARIOS DEL ITS L

SUPERVISOR DE OBRA DEL ITS L

ING. MIRIAM GONZÁLEZ CASTILLO

ING. JESÚS RÍOS ORTIZ





**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2016-2021

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



## ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
LORETO  
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN GENERAL  
PROGRAMA: EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE  
LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS  
DESCENTRALIZADOS  
CONTRATO: SIN NÚMERO  
CONTRATISTA: C. JAIME ORTIZ MACÍAS

### ENTREGA DE OBRA FÍSICA POR PARTE DE LA CONTRATISTA

C. JAIME ORTIZ MACÍAS  
CONTRATISTA

ARQ. LUIS FERNANDO ROMÁN ORTIZ  
SUPERINTENDENTE

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO SIN NÚMERO, FORMALIZADO EN  
FECHA 11 DE JULIO DE 2016, ENTRE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, ZAC., Y LA EMPRESA DEL "ING. JAIME ORTIZ  
MACÍAS"

