

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

2017 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</small> <small>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small>																	
DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO																	
NOMBRE <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO</u>		CALENDARIO DE OBRA		SUMA GLOBAL CONTRATADA													
DOMICILIO COMPLETO <u>CARRETERA TIERRA BLANCA-LORETO KM 22 LORETO, ZACATECAS. C.P. 98300</u>		FECHA DE INICIO <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>11</td><td>7</td><td>2016</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>		11	7	2016	DÍA	MES	AÑO	FECHA DEL REPORTE <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>31</td><td>3</td><td>2017</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>		31	3	2017	DÍA	MES	AÑO
11	7	2016															
DÍA	MES	AÑO															
31	3	2017															
DÍA	MES	AÑO															
		FECHA DE TERMINACIÓN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>6</td><td>1</td><td>2017</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>		6	1	2017	DÍA	MES	AÑO								
6	1	2017															
DÍA	MES	AÑO															

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOES 2015	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, ZACATECAS.	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ 13,498,933.47	100%	\$ 13,498,933.47	752	895	100%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

1ER AVANCE TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE : <u>MIRIAM GONZÁLEZ CASTILLO</u> CARGO : <u>JEFA DE RECURSOS MATERIALES</u> CORREO ELECTRONICO: <u>rm_dlorato@tecnm.mx</u> TEL 10 DÍGITOS : <u>438-56-2-51-51 / 52 / 53</u>	FIRMA 	NOMBRE : <u>M.E. PATRICIA DEL CARMEN BARNAL LARRALDE</u> <small>DIRECTORA GENERAL DEL ITSJL</small>	VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO 	 SELLO OFICIAL
--	------------------	--	--	--------------------------

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LORETO
 Dirección General

JAIME ORTIZ MACIAS
CALLE MEXICAPAN No. 14141-1
COL. DIAZ ORDAZ, ZACATECAS, ZAC.
C.P. 98020
TEL. (492) 166 0990
R.F.C. OIMJ-701125-V45



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA





OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA
TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

ESTIMACIÓN NO. SIETE

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 16 DE ENERO DEL 2017



JAIME ORTIZ MACIAS
GERENTE GENERAL
CONTRATISTA

ARQ. LUIS FERNANDO ROMÁN ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

I.S.C. MIRIAM GONZALEZ CASTILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LORETO

JAIME ORTIZ MACIAS
CALLE MEXICAPAN No. 14141-1
COL. DIAZ ORDAZ, ZACATECAS, ZAC.
C.P. 98020
TEL. (492) 166 0990
R.F.C. OIMJ-701125-V45



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA





OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA
TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

ESTIMACIÓN NO. OCHO

FECHA: 16 AL 25 DE ENERO DEL 2017



JAIME ORTIZ MACIAS
GERENTE GENERAL
CONTRATISTA

ARQ. LUIS FERNANDO ROMÁN ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

I.S.C. MIRIAM GONZALEZ CASTILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LORETO

JAIME ORTIZ MACIAS
CALLE MEXICAPAN No. 14141-1
COL. DIAZ ORDAZ, ZACATECAS, ZAC.
C.P. 98020
TEL. (492) 166 0990
R.F.C. OIMJ-701125-V45



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
1974-1982

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA
TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

ESTIMACIÓN NO. NUEVE

FECHA: 25 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2017




JAIME ORTIZ MACIAS
CALLE MEXICAPAN No. 14141-1
COL. DIAZ ORDAZ, ZACATECAS, ZAC.
C.P. 98020
TEL. (492) 166 0990
R.F.C. OIMJ-701125-V45



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA
TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.



JAIME ORTIZ MACIAS
GERENTE GENERAL
CONTRATISTA

ARQ. LUIS FERNANDO ROMÁN ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

I.S.C. MIRIAM GONZALEZ CASTILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LORETO

JAIME ORTIZ MACIAS
CALLE MEXICAPAN No. 14141-1
COL. DIAZ ORDAZ, ZACATECAS, ZAC.
C.P. 98020
TEL. (492) 166 0990
R.F.C. OIMJ-701125-V45



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA





ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA
TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

ESTIMACIÓN NO. DIEZ

FECHA: 02 AL 23 DE FEBRERO DEL 2017



JAIME ORTIZ MACIAS
GERENTE GENERAL
CONTRATISTA

ARQ. LUIS FERNANDO ROMÁN ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

I.S.C. MIRIAM GONZALEZ CASTILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LORETO

JAIME ORTIZ MACIAS
CALLE MEXICAPAN No. 14141-1
COL. DIAZ ORDAZ, ZACATECAS, ZAC.
C.P. 98020
TEL. (492) 166 0990
R.F.C. OIMJ-701125-V45



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA
TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

ESTIMACIÓN NO. ONCE

FECHA: 23 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2017



JAIME ORTIZ MACIAS
GERENTE GENERAL
CONTRATISTA

ARQ. LUIS FERNANDO ROMÁN ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

I.S.C. MIRIAM GONZALEZ CASTILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LORETO

JAIME ORTIZ MACIAS
CALLE MEXICAPAN No. 14141-1
COL. DIAZ ORDAZ, ZACATECAS, ZAC.
C.P. 98020
TEL. (492) 166 0990
R.F.C. OIMJ-701125-V45



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA
TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

ESTIMACIÓN NO. DOCE

FECHA: 03 AL 15 DE MARZO DEL 2017



JAIME ORTIZ MACIAS
GERENTE GENERAL
CONTRATISTA

ARQ. LUIS FERNANDO ROMÁN ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

I.S.C. MIRIAM GONZALEZ CASTILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LORETO

JAIME ORTIZ MACIAS
CALLE MEXICAPAN No. 14141-1
COL. DIAZ ORDAZ, ZACATECAS, ZAC.
C.P. 98020
TEL. (492) 166 0990
R.F.C. OIMJ-701125-V45



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA
TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

ESTIMACIÓN FINIQUITO

FECHA: 16 AL 28 DE MARZO DEL 2017



JAIME ORTIZ MACIAS
GERENTE GENERAL
CONTRATISTA

ARQ. LUIS FERNANDO ROMÁN ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

I.S.C. MIRIAM GONZALEZ CASTILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LORETO