

# REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DEL REPORTE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DOMICILIO COMPLETO  
CARRETERA TIERRA BLANCA-LORETO KM 22  
LORETO, ZACATECAS. C.P. 93800

FECHA DE INICIO  
28 2 2017  
DÍA MES AÑO

FECHA  
31 3 2017  
DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FECHA DE TERMINACIÓN  
31 3 2017  
DÍA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOES 2015	UNIDAD ACADÉMICA TIPO II OBRA EXTERIOR	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ 808,286.74	100%	\$ 808,286.74	752	895	100%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MIRIAM GONZÁLEZ CASTILLO

CARGO: JEFA DE RECURSOS FEDERALES, COMPRAS E INVENTARIOS

CORREO ELECTRONICO: comcras102016@gmail.com

TEL 10 DÍGITOS: 495-55-2-51-51/52/53

NOMBRE:

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

M.E. PATRICIA DEL CARMEN BARNAL LARRALDE

FIRMA

FIRMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO  
SELO OFICIAL  
Dirección General

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

JAIME ORTIZ MACIAS  
CALLE MEXICAPAN No. 14141-1  
COL. DIAZ ORDAZ, ZACATECAS, ZAC.  
C.P. 98020  
TEL. (492) 166 0990  
R.F.C. OIMJ-701125-V45



SEP  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



ZACATECAS  
TRABAJO DIFERENTE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA  
TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

#### OBRA EXTERIOR



JAIME ORTIZ MACIAS  
GERENTE GENERAL  
CONTRATISTA

ARQ. LUIS FERNANDO ROMÁN ORTIZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

I.S.C. MIRIAM GONZALEZ CASTILLO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LORETO